

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Muzeum pivovarnictví Tábor			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02908			
Číslo a název objektu: SO-01 - 766 - Konstrukce truhlářské						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
6	25.5.2015	766-020VD	D+M Interiérový pohled dub, míst. Č. 9	navržený pohled se nebude realizovat	Na základě požadavku Odboru rozvoje Městského úřadu Tábor se nebude realizovat zavěšený pohled jelikož by zakrýval cené historické klenby.	
7	25.5.2015	766-021VD	D+M recepční pult vč. Zápultí místnost č. 7	zmenšení délky recepčního pultu o 300 mm	V návaznosti na stavební úpravy a zajištění stability prostoru recepčního pultu ve fázi stavebních prací se recepční prostor zúžil o 30cm na šířku přizdívkou z každé strany 15 cm, na základě toho se musí zkrátit recepční pult o 30 cm.	
8	25.5.2015	766-030VD	D+M Věšáková stěna 1600/400/2000, m.č.5.	navržená stěna se nebude realizovat	Po dohodě projektanta Projektu a investora včetně pracovníka památkového ústavu se rozhodlo z estetického důvodu neprovádět dřevěný obklad v plném rozsahu jak byl naplánován.	
10	25.5.2015	766-034VD	D+M Trámový pohled 4000/4000 interiérové snížení stropu, historické provedení, kovářské závěsy - míst. Č. 5	navržený pohled se nebude realizovat	Na základě požadavku Odboru rozvoje Městského úřadu Tábor se nebude realizovat zavěšený pohled jelikož by zakrýval cené historické klenby.	
11	25.5.2015	766-035VD	D+M Dřevěný obklad částí stěn místn. Č. 1, 6, 7, dubové fošny, hrubě tesařsky upravené, 1800/10bm	větší část obkladu stěn se nebude realizovat pouze se obloží dvířka nik ve zdivu.	Po dohodě projektanta Projektu a investora včetně pracovníka památkového ústavu se rozhodlo z estetického důvodu neprovádět dřevěný obklad v plném rozsahu jak byl naplánován.	
12	25.5.2015	766-038VD	D+M Snížený trámový pohled 2800/1500, místn. č. 2. opláštění VZT potrubí pod stropem, fošny masiv, hrubě tesařsky upravené	obklad VZT potrubí se nebude realizovat	Jelikož rozvody VZT jsou vedeny při stěně a u podlahy není zapotřebí realizovat zavěšený pohled.	
13	25.5.2015	766-039VD	D+M dřevěný obklad stěn, místn. Č. 4, opláštění potrubí VZT na stěně, fošny masiv, hrubě tesařsky	obklad VZT potrubí se nebude realizovat	Jelikož rozvody VZT jsou vedeny při stěně a u podlahy tak se bude realizovat pouze část opláštění která kryje	
14	25.5.2015	766-042VD	D+M Snížený pohled trámový místn. Č. 11, opláštění potrubí VZT pod stropem, fošny masiv, hrubě tesařsky upravené	obklad VZT potrubí se nebude realizovat	Jelikož rozvody VZT jsou vedeny při stěně a u podlahy není zapotřebí realizovat zavěšený pohled.	
15	25.5.2015	766-043VD	D+M Dřevěný obklad stěn místn. Č. 11, opláštění potrubí VZT na stěně, Fošny masiv, hrubě tesařsky upravené	obklad VZT potrubí se nebude realizovat	Jelikož rozvody VZT jsou vedeny při stěně a u podlahy není zapotřebí realizovat opláštění VZT.	

* může být doloženo na samostatném listu

