



Příloha č. 9

Oznámení o změně projektu

Číslo změny: 9

Žadatel/příjemce: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474	Registrační číslo žádosti/projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02908
Plánované změny v projektu – výstižný popis: 1. Změny v interiéru, které vznikly během realizace projektu (celkem 2 ZL). Příjemce dotace žádá uznat změny jako způsobilé výdaje projektu. Jedná se o změny objektivně nepředvídatelné. Odůvodnění jednotlivých změn je uvedeno níže.	



Zdůvodnění změn:

SO-01 – 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách (změn. List č. 1)

Pol. 1,3 - Na základě vzniklé duplicity s prvky vzduchotechniky ve stavební části projektu se odečítají položky 1 a 3 položky, které se nerealizují. Mříže pro větrání jsou již osazeny v podlaze u vzduchotechniky (VZT) kanálu pro přívod vzduchu.

Pol. 2,4 - Zrcadlo v rámci expozice a vnitřního interiéru je nevhodné, proto nebude osazeno a odečítá se.

SO-01 – 766 - Konstrukce truhlářské (změn. List č. 2)

Pol. 6 - Na základě požadavku Odboru rozvoje Městského úřadu Tábor se nebude realizovat zavěšený podhled, jelikož by zakrýval cenné historické klenby. Z tohoto důvodu byl po dohodě s investorem a projektantem stavby zavěšený podhled odečten.

Pol. 7 - V návaznosti na stavební úpravy a zajištění stability prostoru recepčního pultu ve fázi stavebních prací se recepční prostor zúžil o 30cm na šířku přízdívkou z každé strany 15 cm, na základě toho se musí zkrátit recepční pult o 30 cm. Což bylo vyjádřeno procentuálně, jelikož položka byla vedena jako jeden kus.

Pol. 8 - Po dohodě projektanta projektu a investora včetně pracovníka Národního památkového ústavu bylo rozhodnuto z estetického důvodu neprovádět dřevěný obklad v plném rozsahu, jak byl naplánován. Tím pádem nebyl dřevěný obklad s věšákovou stěnou nerealizován a celý byl odečten.

Pol. 10 - Na základě požadavku Odboru rozvoje Městského úřadu Tábor nebude realizován zavěšený podhled, jelikož by zakrýval cenné historické klenby. Z tohoto důvodu se po dohodě s investorem a projektantem stavby zavěšený podhled odečetl.

Pol. 11,15 - Po dohodě projektanta Projektu a investora včetně pracovníka Národního památkového ústavu bylo rozhodnuto z estetického důvodu neprovádět dřevěný obklad v plném rozsahu, jak byl naplánován. Obklad se provede pouze jako kryt nevzhledných dvířek u plynoměru a hydrantu.

Pol. 12,14 - Jelikož rozvody VZT jsou vedeny při stěně a u podlahy není zapotřebí realizovat zavěšený podhled. Z tohoto důvodu opět nebude realizován, aby nebyly zakryty cenné historické klenby.

Pol. 13 - Z důvodu, že rozvody VZT jsou vedeny při stěně a u podlahy, bude realizována pouze část opláštění, která kryje ventilátor při stěně, a zbytek rozvodů VZT je natřen kovářskou černou barvou.

Pol. 15 - Jelikož rozvody VZT jsou vedeny při stěně a u podlahy, není zapotřebí realizovat opláštění VZT.

Pol. 16 - V rámci interiéru se nebude osazovat kovaný kryt na radiátor, který by esteticky narušoval ráz bílé sanity, která je na WC.

Jako příloha je doloženo vyjádření MěÚ Tábor – odbor rozvoje

Seznam příložených dokumentů:

1. Vyjádření Odboru rozvoje MÚ Tábor



Příručka pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad

Datum:		Žadatel/příjemce (jméno a podpis):
Datum doručení:	Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis):	
Změna nepodstatná/podstatná menšího rozsahu/většího rozsahu ¹		
Vyjádření OKP/OKČ:		
Datum:		Souhlasí vedoucí OŘ:

¹ Nehodící se škrtněte